

ООО "Р-Смарт"
Электротехническая
лаборатория

Дата составления "27" 02. 2025г.

Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 9804

Дата выдачи 22.11. 2024

Срок окончания 22.11. 2027

Предприятия АО НИЦ "Строительство"

Объект ____ Виброплатформа

Адрес г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 36

Дата испытания 27.02.2025__г.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ПУСКАТЕЛЕЙ (КОНТАКТОРОВ)

Причина испытания ____ ПНР
(приемосдаточные, при капитальном ремонте, при текущем ремонте, межремонтные)

Монтажная организация ООО "Р-СМАРТ". г. Москва, ул. Гамалеи, д.19, к.2, помещение 1/1
(наименование, адрес)

Проектная документация ЭЛ-04/23-АК

Атмосферное давление 732 мм.р.с Температура воздуха 15 С Влажность 62%

Протокол распространяется на эл.установки Шкаф ШАГУ

Значения напряжения и количество операций при испытаниях контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл. 1.8.35 ПУЭ-7.

№ п/п.	Наименование электрооборудования.	Номинальное напряжение В	Включение кол-во 5р. 90% Un	Отключен., включение кол-во 5р. 100% Un	Отключен. кол-во 5р. 80% Un	Вывод о соответствии.
1	2	3	4	5	6	7
1	КМ2 (КМ-102-009А-230В-10)	220	90%	100%	80%	норм.
2	КМ3 (КМ-102-006А-230В-10)	220	90%	100%	80%	норм.
3	КМ4 (КМ-102-006А-230В-10)	220	90%	100%	80%	норм.
4	КМ5 (КМ-102-006А-230В-10)	220	- 90%	100%	80%	норм.

Проверка произведена по программе П.№9 "Проверка правильности функционирования полностью собранных схем".

Заключение: Работа функциональных контакторных групп соответствует нормам.

Испытательное оборудование и приборы:

№ п/п.	Наименование.	Марка.	Диапазон измерений.	Класс точности.	Дата последней госповерки.	Дата очередной госповерки.	Заводской номер.	
1	Автотрансформатор лабораторный	SUNTEK	0-300В	погрешность менее 1%	не нормируется		б/н	

Проверку произвел

Низовцев И.В.

