

Форма проверки готовности объекта к пуско-наладочным работам (ПНР)

копию заполненной и подписанной формы направить в адрес сервисной службы ООО "Р-СМАРТ" по электронной почте info@r-smart.ru

1. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА И ОБЪЕКТА

Название компании: _____

Расположение объекта: (индекс, город, улица, корпус/строение)

Контактное лицо, ответственное за подготовку объекта к ПНР: _____

Телефон: _____ E-mail: _____

Планируемая дата начала ПНР (заполняется Заказчиком): « » ____ 20__ г.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование оборудования: _____

Заводской номер: _____

Номинальная мощность (кВт/кВА): _____ Номинальное напряжение (В): _____

Комплектность поставки (паспорта, сертификаты, принципиальные схемы):

(отметить галочкой)

☐ Переданы Заказчику в полном объеме ☐ Находятся на объекте ☐ Отсутствуют

3. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Всё оборудование доставлено заказчику в полном объёме и не имеет видимых дефектов. Упаковка не имеет повреждений.

☐ ДА ☐ НЕТ

если НЕТ, укажите замечания:

4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ (заполняется представителем Заказчика)

1. Марка и сечение кабеля главного ввода в НКУ: _____
2. Марка и сечение выходного кабеля из НКУ (кабеля, питающего нагрузку): _____
3. Тип и номинал автомата защиты основного ввода НКУ: _____
4. Наличие и состояние заземления:

- o Сопротивление контура заземления (если есть протокол): _____ Ом
 - o Заземляющая шина подключена к корпусу НКУ: ☐ Да ☐ Нет
5. **Силовые кабели проложены, оконцованы и подключены:** ☐ ДА ☐ НЕТ
6. **Все силовые и контрольные кабели промаркированы с обеих сторон согласно проекту:** ☐ ДА ☐ НЕТ

5. ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА (обязательные пункты)

№	Условие	Выполнение (ДА/НЕТ)	Примечание
1	Строительная готовность помещения (чистая отделка, отсутствие пыли/мусора, рабочее освещение)		
2	Температура в помещении от +5°C до +40°C, влажность не более 80% (без конденсата)		
3	Наличие приточной/вытяжной вентиляции (для оборудования с воздушным охлаждением)		
4	Прокладка силовых и контрольных кабелей выполнена Заказчиком до приезда персонала ООО "Р-СМАРТ"		
5	Во время проведения ПНР в помещении не ведутся другие строительные/отделочные работы		
6	НКУ и компоненты сняты с паллет, распакованы, установлены по проекту		
7	Обеспечена подача напряжения на рабочие места наладчиков (временная/постоянная сеть 220В)		
8	Общие условия охраны труда и производственной санитарии обеспечивает Заказчик		

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ФОТОФИКСАЦИЯ

Для обеспечения оперативного планирования даты проведения работ Вам необходимо направить в адрес сервисной службы ООО "Р-СМАРТ":

1. **Фотографии объекта** (общий вид с расставленным оборудованием, места подключения кабелей питания НКУ и нагрузки).
(Фото прилагаются отдельным файлом / вставлены ниже): ☐ Приложены
2. **Однолинейную схему электроснабжения (проектную или исполнительную)** – обязательно наличие на объекте: ☐ Имеется

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

(Режим работы объекта, пропускная система, наличие других подрядчиков и т.д.)

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Я, нижеподписавшийся, _____,
гарантирую и уведомлен, что **несоответствие представленных данных действительности** может повлечь за собой отмену проведения работ, а в случае "ложного" выезда — аннулирование оплаченных сервисных услуг (повторный выезд будет осуществлен на платной основе).

Также подтверждаю, что **перед началом работ напряжение на оборудовании отключено, приняты меры безопасности (вывешены предупреждающие плакаты, рубильники заблокированы)**.

Дата заполнения: «» _____ 20__ г.

Подпись Заказчика: _____ / _____

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ООО "Р-СМАРТ"

Документ получен и проверен. Объект признан:

- ☐ **ГОТОВЫМ** к проведению ПНР
- ☐ **НЕ ГОТОВЫМ** (требуется устранение замечаний)

Замечания представителя ООО "Р-СМАРТ":

Дата проверки формы: _____ Подпись: _____
